

รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  
อำเภอภูพาน จังหวัดอุดรธานี

จัดทำโดย  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
สำนักปลัด (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                           | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน             |                      |                     | ระยะเวลาดำเนินการ           | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                           |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การแล้ว<br>เสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                             |                    |          |
| ๑.           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ ๔ (ถนน คสล.บ้านโนนขี้เหล็ก ม.๔ - โนนผาสุก จากสามแยก หมอวี - วัดบ้านโนนผาสุก)        | ๓๔๔,๕๐๐                      | ๓๔๑,๐๐๐           | ๓,๕๐๐            | /                          |                      |                     | ๑๖ ม.ค. ๖๗<br>- ๑๕ มี.ค. ๖๗ | กองช่าง            |          |
| ๒.           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนมอญ หมู่ ๖ ไป วัดป่าบ้านสวนมอญ                                                                                 | ๓๐๐,๐๐๐                      | ๒๙๕,๘๐๐           | ๔,๒๐๐            | /                          |                      |                     | ๖ ก.พ. ๖๗<br>- ๕ เม.ย. ๖๗   | กองช่าง            |          |
| ๓.           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๗ ไปทุ่งหลักร้อย                                                                                   | ๓๐๐,๐๐๐                      | ๒๙๗,๐๐๐           | ๓,๐๐๐            | /                          |                      |                     | ๑๖ ม.ค. ๖๗<br>- ๑๕ มี.ค. ๖๗ | กองช่าง            |          |
| ๔.           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงสามสิบ หมู่ ๑๒ (จากบ้านนายวันดี วงษ์เสน ไป บ้านนางสุวรรณณี สามแทน)                                 | ๑๕๔,๔๐๐                      | ๑๕๑,๖๐๐           | ๒,๘๐๐            | /                          |                      |                     | ๒๓ มี.ค. ๖๗<br>- ๕ เม.ย. ๖๗ | กองช่าง            |          |
| ๕.           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทองอินทร์ หมู่ ๑๓ (จากบ้านนางคำกลิ้ง ศิริชนม์ - นางบัว อันศิริ)                                      | ๑๐๙,๒๕๐                      | ๑๐๗,๕๐๐           | ๑,๗๕๐            | /                          |                      |                     | ๖ ก.พ. ๖๗<br>- ๕ เม.ย. ๖๗   | กองช่าง            |          |
| ๖.           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทองอินทร์ หมู่ ๑๓ (จากบ้านนายพรม แพนสมบัติ - นายถาวร รามศรีตา)                                       | ๑๒๖,๗๐๐                      | ๑๒๔,๗๐๐           | ๒,๐๐๐            | /                          |                      |                     | ๓ ก.พ. ๖๗<br>- ๒ เม.ย.๖๗    | กองช่าง            |          |
| ๗.           | โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนถนนลาดยางสายหนองนาคำ - วังหน้าผา บ้านโคกศรีสำราญ หมู่ ๑๕ (ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าโรงเรียนโคกศรีสำราญวังหน้าผา ) | ๔๙,๖๐๐                       | ๔๘,๗๘๐            | ๘๒๐              | /                          |                      |                     | ๖ ก.พ. ๖๗<br>-๕ เม.ย. ๖๗    | กองช่าง            |          |
| ๘.           | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด คสล. บ้านทองอินทร์ หมู่ ๕ จากบ้านนายชิงชัย แผลจันทร์คำ - บ้านนางดาหวัน สุจินดา (สุดสาย)             | ๒๙๓,๓๐๐                      | ๒๙๓,๓๐๐           | ๐                | /                          |                      |                     | ๒ เม.ย. ๖๗<br>- ๓๑ พ.ค. ๖๗  | กองช่าง            |          |
| ๙.           | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง ชั้น ๓ โดยวางท่อด้านข้างถนนลาดยางสายหนองนาคำวังหน้าผา (ช่วงบ้านโคกศรีสำราญ หมู่ ๘)                                       | ๓๐๐,๐๐๐                      | ๓๐๐,๐๐๐           | ๐                | /                          |                      |                     | ๑๒ มี.ค. ๖๗ -<br>๑๐ พ.ค.๖๗  | กองช่าง            |          |
| ๑๐.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด คสล. บ้านหนองนาคำ หมู่ ๑๔ จากบ้านนายบุญโฮม ลาโสม ไปบ้านนางอรัญญา ทองไพบูลย์                         | ๒๙๕,๘๐๐                      | ๒๙๕,๘๐๐           | ๐                | /                          |                      |                     | ๑๑ เม.ย. ๖๗<br>- ๙ มี.ย.๖๗  | กองช่าง            |          |
| ๑๑.          | ๔.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด คสล. บ้านโคกศรีสำราญ หมู่ ๑๕ จากบ้านนายไพฑูรย์ โสภณรัตน์ - บ้านนายทวี เลพล                        | ๒๐๙,๘๐๐                      | ๒๐๙,๘๐๐           | ๐                | /                          |                      |                     | ๖๐ วัน                      | กองช่าง            |          |
|              | รวม                                                                                                                                                       | ๒,๔๘๓,๓๕๐                    | ๒,๔๖๕,๒๘๐         | ๑๘,๐๗๐           |                            |                      |                     |                             |                    |          |

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน             |                      |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ       | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                  |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การแล้ว<br>เสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                             |                    |          |
| ๑๒.          | โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำเหล็กตระแกรง บ้านโคกศรีสำราญ หมู่ ๑๕                                                                                 | ๒๗,๒๐๐                       | ๒๒,๖๐๐            | ๔,๖๐๐            | /                          |                      |                     | ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗              | กองช่าง            |          |
| ๑๓.          | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง ชั้น ๓ โดยวางท่อด้านข้างถนนลาดยางสายหนองนาคำวังหน้าผา (ช่วงบ้านโคกศรีสำราญ หมู่ ๑๗ )                            | ๓๐๐,๐๐๐                      | ๓๐๐,๐๐๐           | ๐                | /                          |                      |                     | ๒๑ เม.ย. ๖๗<br>- ๓๓ พ.ค. ๖๗ | กองช่าง            |          |
| ๑๔.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด คสล. บ้านสงเปลือย หมู่ ๑๙ ( จากบ้านนายเฮียง โคตรบุต - บ้านนายสุพจน์ เหมจำพรหมมินทร์)       | ๓๑๘,๖๐๐                      | ๓๑๘,๖๐๐           | ๐                | /                          |                      |                     | ๒๘ มี.ค. ๖๗<br>- ๒๖ พ.ค. ๖๗ | กองช่าง            |          |
| ๑๕.          | โครงการขุดลอกห้วยกุดแคน บ้านสงเปลือย ม.๑๖                                                                                                        | ๔๐๐,๐๐๐                      | ๔๐๐,๐๐๐           | ๐                | /                          |                      |                     | ๑๑ ม.ค. ๖๗<br>- ๑๐มี.ค.๖๗   | กองช่าง            |          |
| ๑๖.          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลือย หมู่ ๑                                                                             | ๖๐,๙๐๐                       | ๕๙,๙๐๐            | ๑,๐๐๐            | /                          |                      |                     | ๑๓ ก.พ. ๖๗<br>- ๑๒ เม.ย. ๖๗ | กองช่าง            |          |
| ๑๗.          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเสอเพลอ หมู่ ๒ บ้านนายสวัสดิ์ เนตรพรหม                                                      | ๓๐๐,๐๐๐                      | ๒๘๙,๔๐๐           | ๑๐,๖๐๐           | /                          |                      |                     | ๑๒ มี.ค.๖๗<br>- ๑๐ พ.ค. ๖๗  | กองช่าง            |          |
| ๑๘.          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงสามสิบ หมู่ ๑๒ (จากบ้านนายอรุณสิทธิ์ ชินจักร ไปถนนใหม่)                                   | ๒๒๘,๕๐๐                      | ๒๒๐,๐๐๐           | ๘,๕๐๐            | /                          |                      |                     | ๒๗ มี.ค. ๖๗<br>- ๒๕ พ.ค. ๖๗ | กองช่าง            |          |
| ๑๙.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด คสล. บ้านสงเปลือย หมู่ ๙ จากบ้านนายจำเนียร เหมจำพรหมมินทร์ - ถนนลาดยางสายหนองนาคำวังหน้าผา | ๔๕๖,๘๐๐                      | ก่อสร้างผู้กพัน   | -                |                            | /                    |                     | ๑๑ ม.ค. ๖๗<br>- ๑๐ มี.ค. ๖๗ | กองช่าง            |          |
| ๒๐           | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด คสล. บ้านวังหน้าผา หมู่ ๑๑ จากบ้านนางทองใบ เณลิสมแสน - คลองชลประทาน                        | ๓๐๖,๐๐๐                      | ๓๐๖,๐๐๐           | ๐                | /                          |                      |                     | ๑๑ เม.ย.๖๗<br>-๙ มิ.ย. ๖๗   | กองช่าง            |          |
| ๒๑.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด คสล. บ้านวังหน้าผา หมู่ ๑๘ ( จากบ้านนางรินดา โลมาอินทร์ - บ้านนายบุญมี หาชนะนทร์)          | ๓๑๘,๖๐๐                      | ๓๑๘,๖๐๐           | ๐                | /                          |                      |                     | ๒๘ มี.ค. ๖๗<br>- ๒๖ พ.ค. ๖๗ | กองช่าง            |          |
| ๒๒.          | โครงการก่อสร้างห้องสูงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเหล่ากล้วย ม.๓                                                                                       | ๔๐๐,๐๐๐                      | ๓๗๖,๐๐๐           | ๒๔,๐๐๐           | /                          |                      |                     | ๖ เม.ย. ๖๗<br>- ๔ มิ.ย.๖๗   | กองช่าง            |          |
| ๒๓.          | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นข้ามลำห้วยกุดแคน บ้านสงเปลือย หมู่ ๑๖                                                                                    | ๓๕๐,๐๐๐                      | ๓๕๐,๐๐๐           | ๐                | /                          |                      |                     | ๒๐ ม.ค. ๖๗<br>- ๑๙ มี.ค.๖๗  | กองช่าง            |          |
|              | รวม                                                                                                                                              | ๓,๔๖๖,๖๐๐                    | ๒,๙๖๑,๑๐๐         | ๕๐๕,๕๐๐          |                            |                      |                     |                             |                    |          |

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน             |                      |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                                                                        |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การแล้ว<br>เสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                              |                    |          |
| ๒๔.          | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านสงเปลือย ม.๑ เขตติดต่อบ้านดงสามสิบกับบ้านสงเปลือย ปากทางเข้าป่ายูคาลิปตัส ถึงที่นางพญาม หงชาบาล            | ๗๔,๗๐๐                       | ๗๔,๗๐๐            | ๐                | /                          |                      |                     | ๒๘ พ.ค. ๖๗<br>- ๒๖ ก.ค. ๖๗   | กองช่าง            |          |
| ๒๕.          | โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลือย หมู่ ๑ จากบ้านนายอากลา พรหมสิทธิ์ - สามแยก                        | ๘๑,๒๐๐                       | ๘๑,๒๐๐            | ๐                | /                          |                      |                     | ๒๒ พ.ค. ๖๗<br>- ๒๐ ก.ค. ๖๗   | กองช่าง            |          |
| ๒๖.          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลือย หมู่ ๑ จากสี่แยกสวนปาล์ม-สำนักสงฆ์                                       | ๑๗๓,๘๐๐                      | ๑๗๑,๖๐๐           | ๒,๒๐๐            | /                          |                      |                     | ๑๗ พ.ค. ๖๗<br>- ๒๐ ก.ค. ๖๗   | กองช่าง            |          |
| ๒๗.          | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนลูกรังบ้านเสือพลอ ม.๒ ไป หนองไม้ตาย                                                                       | ๔๘๐,๐๐๐                      | ๔๘๐,๐๐๐           | ๐                | /                          |                      |                     | ๑๗ พ.ค. ๖๗<br>- ๑๕ ก.ค. ๖๗   | กองช่าง            |          |
| ๒๘.          | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านเสือพลอ ม.๒ (จากถนนลาดยางสายหนองนาควังหน้าผา ถึง ฝายน้ำล้นห้วยหลุบปูน บ้านเสือพลอหมู่ ๒)     | ๓๒,๐๐๐                       | ๓๒,๐๐๐            | ๐                | /                          |                      |                     | ๒๐ มิ.ย. ๖๗<br>- ๑๙ ก.ค. ๖๗  | กองช่าง            |          |
| ๒๙.          | โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทองอินทร์ หมู่ ๕ (ถนนคอนกรีตและถนนลาดยางสายหนองนาควังหน้าผา รอบโรงเรียนทองอินทร์สวนมอญ) | ๔๙๙,๕๐๐                      | ๔๖๕,๘๗๒           | ๓๓,๖๒๘           | /                          |                      |                     | ๑๓ ก.ค. ๖๗<br>- ๑๐ ก.ย. ๖๗   | กองช่าง            |          |
| ๓๐.          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนมอญ หมู่ ๖ (จากบ้านนายสมัย ทองแสนสุข -บ้านนายสุดใจ ทองแสนสุข)                               | ๒๙๒,๖๐๐                      | ๒๙๒,๖๐๐           | ๐                | /                          |                      |                     | ๔ พ.ค. ๖๗<br>- ๒ ก.ค. ๖๗     | กองช่าง            |          |
| ๓๑.          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๗ - ไปทุ่งหลักร้อย                                                              | ๒๘๐,๐๐๐                      | ๒๘๐,๐๐๐           | ๐                | /                          |                      |                     | ๑๘ มิ.ย. ๖๗<br>- ๑๖ ส.ค. ๖๗  | กองช่าง            |          |
| ๓๒.          | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสงเปลือย ม.๙ จากสามแยกบ้านนายลำดวน ดึงเกลือม ไป ห้วยน้ำซ้อย                                               | ๒๐๔,๐๐๐                      | ๒๐๔,๐๐๐           | ๐                | /                          |                      |                     | ๒๘ มิ.ย. ๖๗<br>- ๒๗ ก.ค. ๖๗  | กองช่าง            |          |
| ๓๓.          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสงเปลือย หมู่ ๙ จากบ้านนายสมพร เห่งำพรหมมินทร์ - สามแยกที่นายนันทน์ ทุมโธสงค์                   | ๓๖๗,๕๐๐                      | ๓๖๗,๕๐๐           | ๐                | /                          |                      |                     | ๒๖ มิ.ย. ๖๗<br>- ๒๔ ส.ค. ๖๗  | กองช่าง            |          |
| ๓๔.          | โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.(ข้ามห้วยเตื่อ) บ้านดงสามสิบ หมู่ ๑๒                                                                        | ๑๘๗,๔๐๐                      | ๑๘๗,๔๐๐           | ๐                | /                          |                      |                     | ๒๗ เม.ย. ๖๗<br>- ๒๕ มิ.ย. ๖๗ | กองช่าง            |          |
| ๓๕.          | โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทองอินทร์ หมู่ ๑๓                                                          | ๘๓,๓๐๐                       | ๘๓,๓๐๐            | ๐                | /                          |                      |                     | ๔ ก.ย.๖๗<br>- ๒ พ.ย. ๖๗      | กองช่าง            |          |
|              | รวม                                                                                                                                    | ๒,๗๕๖,๐๐๐                    | ๒,๗๒๐,๑๗๒         | ๓๕,๘๒๘           |                            |                      |                     |                              |                    |          |

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน             |                      |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ       | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                                    |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การแล้ว<br>เสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                             |                    |          |
| ๓๖.          | โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนาคำ หมู่ ๑๔ (บ้านนางหนูแดง ปรีชายุทธนา ถึงบ้านนายอรุณ กุมภินท์)                                  | ๗๕,๖๐๐                       | ๗๕,๖๐๐            | ๐                | /                          |                      |                     | ๑๙ มิ.ย. ๖๗<br>- ๑๗ ส.ค. ๖๗ | กองช่าง            |          |
| ๓๗.          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังหน้าผา หมู่ ๑๘ (ที่สวนนางซอนกลิ่น เวียงอินทร์ - สะพานข้ามลำห้วยหนองแดง โครงการต่อเนื่อง)                   | ๑๐๒,๐๐๐                      | ๑๐๒,๐๐๐           | ๐                | /                          |                      |                     | ๓ ส.ค. ๖๗<br>- ๑ ต.ค. ๖๗    | กองช่าง            |          |
| ๓๘.          | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านสงเปลือย ม.๑ (หน้าโรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบ)                                                                              | ๑๔๒,๐๐๐                      | ๑๔๒,๐๐๐           | ๐                | /                          |                      |                     | ๖ ส.ค. ๖๗<br>- ๔ ต.ค. ๖๗    | กองช่าง            |          |
| ๓๙.          | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรงชั้น ๓ ช่วงบ้านเหล้ากล้วย ม.๓ โดยวางท่อด้านข้างถนนลาดยางสายหนองนาคำวังหน้าผา                                                       | ๔๙๐,๐๐๐                      | ๔๙๐,๐๐๐           | ๐                | /                          |                      |                     | ๖ ก.ค. ๖๗<br>- ๓ ก.ย. ๖๗    | กองช่าง            |          |
| ๔๐.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝापิด คสล. บ้านทองอินทร์ หมู่ ๕ จากบ้านนายชิงชัย แห่จันทร์คำ - บ้านนายจุมพล เถาว์ลัย                                       | ๙๙,๖๐๐                       | ๙๙,๖๐๐            | ๐                | /                          |                      |                     | ๖ ส.ค. ๖๗<br>- ๔ ต.ค. ๖๗    | กองช่าง            |          |
| ๔๑.          | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง ชั้น ๓ ลำห้วยกุดแคน บ้านสงเปลือย ม.๙,๑๖                                                                                           | ๑๗๓,๐๐๐                      | ๑๗๓,๐๐๐           | ๐                | /                          |                      |                     | ๒๘ พ.ค. ๖๗<br>- ๒๖ ก.ค. ๖๗  | กองช่าง            |          |
| ๔๒.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝापิด คสล. บ้านวังหน้าผา หมู่ ๑๑ จากบ้านนายถาวร บุญใหญ่ - คลองชลประทาน                                                     | ๓๒๑,๐๐๐                      | ๓๒๑,๐๐๐           | ๐                | /                          |                      |                     | ๒๗ ส.ค. ๖๗<br>- ๒๕ ต.ค. ๖๗  | กองช่าง            |          |
| ๔๓.          | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง ชั้น ๓ บ้านโคกศรีสำราญ ม.๑๗ (จากสามแยกถนนลาดยางสายหนองนาคำวังหน้าผาช่วงวัดสุวรรณาราม - ถนนเลี้ยวหมู่บ้านไปถนนลาดยางไปอำเภอนองแสง) | ๔๔๐,๐๐๐                      | ๔๔๐,๐๐๐           | ๐                | /                          |                      |                     | ๓๐ ส.ค. ๖๗<br>- ๒๘ ต.ค. ๖๗  | กองช่าง            |          |
| ๔๔.          | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง ชั้น ๓ โดยวางท่อด้านข้างถนนลาดยางสายหนองนาคำวังหน้าผา(ช่วงบ้านโคกศรีสำราญหมู่ ๑๗ )                                                | ๔๙,๓๐๐                       | ๔๖,๑๐๐            | ๓,๒๐๐            | /                          |                      |                     | ๓๐ ส.ค. ๖๗<br>- ๒๘ ต.ค. ๖๗  | กองช่าง            |          |
| ๔๕.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝापิด คสล. บ้านวังหน้าผา ม. ๑๘ จากบ้านนางหุทัย วิเศษศรี - บ้านนางฉวี อ้วนศรี                                               | ๔๘๐,๐๐๐                      | ๔๗๒,๓๐๐           | ๗,๗๐๐            | /                          |                      |                     | ๑๓ ก.ค. ๖๗<br>- ๑๐ ก.ย. ๖๗  | กองช่าง            |          |
| ๔๖.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดเหล็กตระแกรง บ้านสงเปลือย ม.๑๙ จากบ้านนายพีระ เห่งพรหมมินทร์ - บ้านนางสดสี แสงธนู                             | ๔๓๓,๐๐๐                      | ๔๓๓,๐๐๐           | ๐                | /                          |                      |                     | ๒๙ มิ.ย. ๖๗<br>- ๒๗ ส.ค. ๖๗ | กองช่าง            |          |
| ๔๗.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด คสล.บ้านสงเปลือย ม.๑๙ จากบ้านนายเฮียง โคตรบุตร - บึงสังข์                                                   | ๒๕๑,๐๐๐                      | ๒๕๑,๐๐๐           | ๐                | /                          |                      |                     | ๒๑ พ.ค. ๖๗<br>- ๑๙ ก.ค. ๖๗  | กองช่าง            |          |
|              | รวม                                                                                                                                                                | ๓,๐๕๖,๕๐๐                    | ๓,๐๕๕,๖๐๐         | ๑๐,๙๐๐           |                            |                      |                     |                             |                    |          |

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมกรโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท)        | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน             |                      |                     | ระยะเวลาดำเนินการ           | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                                                                |                                 |                          |                  | ดำเนิน<br>การแล้ว<br>เสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                             |                    |          |
| ๔๘.          | โครงการก่อสร้าง/ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๗<br>จำนวน ๔๐ จุด                                           | ๓๒๐,๐๐๐                         | ๓๒๐,๐๐๐                  | ๐                | /                          |                      |                     | ๔ ก.ย. ๖๗<br>- ๒ พ.ย. ๖๗    | กองช่าง            |          |
| ๔๙.          | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (หอดึงสูง) บ้านสวนมอญ ม.๖                                                                     | ๓๔๗,๐๐๐                         | ๓๔๗,๐๐๐                  | ๐                | /                          |                      |                     | ๘ ส.ค. ๖๗<br>- ๖ ต.ค. ๖๗    | กองช่าง            |          |
| ๕๐.          | โครงการก่อสร้างฐานรากระบบหอดึงสูงและย้ายระบบประปา (หอดึงสูง) บ้าน<br>วังหน้าผา ม.๑๑                                            | ๒๒๓,๐๐๐                         | (ก่อนผูกพัน)             | -                |                            | /                    |                     | ๒๑ ก.ย. ๖๗<br>- ๒๕ ต.ค. ๖๗  | กองช่าง            |          |
| ๕๑.          | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (หอดึงสูง) บ้านดงสามสิบ ม.๑๒                                                                  | ๓๔๗,๐๐๐                         | ๓๔๗,๐๐๐                  | ๐                | /                          |                      |                     | ๒๗ ส.ค. ๖๗<br>- ๒๕ ส.ค. ๖๗  | กองช่าง            |          |
| ๕๒.          | โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หอนาคำ หมู่ ๑๔                                                                       | ๔๙๐,๐๐๐                         | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | -                |                            | /                    |                     | ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗            | กองช่าง            |          |
| ๕๓           | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกันลำห้วยน้ำซ่อง บ้านสงเปลือย หมู่ ๙                                                                   | ๑,๒๒๐,๐๐๐                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | -                |                            | /                    |                     | ๒๕ ม.ค. ๖๘<br>- ๒๔ พ.ค. ๖๘  | กองช่าง            |          |
| ๕๔.          | โครงการขุดลอกห้วยสามพาด บ้านวังหน้าผา หมู่ ๑๑                                                                                  | ๓๔๔,๐๐๐                         | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | -                |                            | /                    |                     | ๒๒ พ.ย. ๖๗<br>- ๒๐ ม.ค. ๖๘  | กองช่าง            |          |
| ๕๕.          | โครงการขุดลอกลำห้วยหนองแดง บ้านโคกศรีสำราญ หมู่ ๑๗                                                                             | ๓๒๐,๐๐๐                         | ๓๒๐,๐๐๐                  | ๐                | /                          |                      |                     | ๑๘ ก.ค. ๖๗<br>- ๑๕ ก.ย. ๖๗  | กองช่าง            |          |
| ๕๖.          | โครงการก่อสร้างคันดินห้วยสามพาดบ้านโคกศรีสำราญ ม.๑๕                                                                            | ๙๑,๐๐๐                          | ๙๑,๐๐๐                   | ๐                | /                          |                      |                     | ๒๘ พ.ค. ๖๗<br>- ๒๖ มิ.ย. ๖๗ | กองช่าง            |          |
| ๕๗.          | โครงการขุดลอกลำห้วยน้ำซ่อง บ้านสงเปลือย ม.๑๖                                                                                   | ๒๗๔,๐๐๐                         | ๒๗๔,๐๐๐                  | ๐                | /                          |                      |                     | ๑ พ.ค. ๖๗<br>- ๒๙ มิ.ย. ๖๗  | กองช่าง            |          |
| ๕๘.          | โครงการก่อสร้างคันดินฝายน้ำล้นเหมืองบ้านดัว บ้านสงเปลือยหมู่ ๑๖                                                                | ๓๓๖,๐๐๐                         | ๓๓๖,๐๐๐                  | ๐                | /                          |                      |                     | ๒ พ.ค. ๖๗<br>- ๓๐ มิ.ย. ๖๗  | กองช่าง            |          |
| ๕๙.          | โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ถนนลาดยางสายหนองนาคำวังหน้าผาม.๑                                                                | ๓๐๘,๙๐๐                         | ๓๐๘,๙๐๐                  | ๐                | /                          |                      |                     | ๑๐ พ.ค. ๖๗<br>- ๘ ก.ค. ๖๗   | กองช่าง            |          |
| ๖๐.          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่ากล้วย หมู่<br>๓ จากสวนยางนายบุญนำ ภักดีพันดอน - สามแยก - หนองผึ่งไต้ | ๑๑๔,๐๐๐                         | ๑๑๔,๐๐๐                  | ๐                | /                          |                      |                     | ๑๘ พ.ค. ๖๗<br>- ๑๖ ก.ค. ๖๗  | กองช่าง            |          |
| ๖๑.          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงสามสิบ หมู่<br>๑๒ (จากบ้านนายนาหวา สีเขียว - นางอรพิน)                  | ๒๖๙,๒๐๐                         | ๒๖๙,๒๐๐                  | ๐                | /                          |                      |                     | ๒ ส.ค. ๖๗<br>- ๓๐ ก.ย. ๖๗   | กองช่าง            |          |
| ๖๒.          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทองอินทร์ หมู่<br>๑๓ จากหน้าวัดป่าอินทร์นิมิตร ไป ถนนไปบ้านหนองหัว        | ๓๓๖,๙๐๐                         | ๓๓๖,๙๐๐                  | ๐                | /                          |                      |                     | ๑๓ ก.ค. ๖๗<br>- ๑๐ ก.ย. ๖๗  | กองช่าง            |          |
|              | รวม                                                                                                                            | ๕,๓๔๑,๐๐๐                       | ๓,๐๖๔,๐๐๐                | ๐                |                            |                      |                     |                             |                    |          |

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมกรโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท)        | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน             |                      |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ       | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                  |                              |                          |                  | ดำเนิน<br>การแล้ว<br>เสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                             |                    |          |
| ๖๓.          | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกศรีสำราญ หมู่ ๑๕ (ฝายน้ำล้น ม. ๑๑ - ฝายน้ำล้น ม.๑๕ ลำห้วยสามพาด)                                                 | ๒๐๐,๐๐๐                      | ๒๐๐,๐๐๐                  | ๐                | /                          |                      |                     | ๖ ส.ค. ๖๗<br>- ๔ ต.ค.๖๗     | กองช่าง            |          |
| ๖๔.          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลือย หมู่ ๑๖ (จากถนนลาดยางไปบ้านสีแจ้ ถึง บ้านนายสุพี)                                  | ๕๖,๓๐๐                       | ๕๖,๓๐๐                   | ๐                | /                          |                      |                     | ๑๘ มิ.ย. ๖๗<br>- ๑๖ ส.ค. ๖๗ | กองช่าง            |          |
| ๖๕.          | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสงเปลือย ม.๑๖ ที่นางมละจินทร์ พรหมสิทธิ์ - ถนนลาดยางไปบ้านสีแจ้                                                     | ๔๙๐,๐๐๐                      | ๔๙๐,๐๐๐                  | ๐                | /                          |                      |                     | ๒ พ.ค. ๖๗<br>- ๓๐ มิ.ย. ๖๗  | กองช่าง            |          |
| ๖๖.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝापิด คสล. บ้านเสือเพลอ หมู่ ๒ จากบ้านนายเคน พิมเสน - ที่นายนพพันธ์ นามคุณ                               | ๔๗๐,๐๐๐                      | ๔๗๐,๐๐๐                  | ๐                | /                          |                      |                     | ๑๕ พ.ค. ๖๗<br>- ๑๓ ก.ค. ๖๗  | กองช่าง            |          |
| ๖๗.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝापิด คสล. บ้านโคกศรีสำราญ หมู่ ๘ จากบ้านนายไสว จันทะชุม - ที่นายสุกัน สีตามุย                           | ๒๘๑,๐๐๐                      | ๒๘๑,๐๐๐                  | ๐                | /                          |                      |                     | ๒๓ ส.ค. ๖๗<br>- ๒๑ ต.ค. ๖๗  | กองช่าง            |          |
| ๖๘.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด คสล. บ้านโคกศรีสำราญ ม. ๘ จากบ้านนางเหรียญ ศรีโสน - บ้านนายศิริศักดิ์ ชินบุตร              | ๓๑๖,๕๐๐                      | ๓๑๖,๕๐๐                  | ๐                | /                          |                      |                     | ๒๑ พ.ค. ๖๗<br>- ๑๙ ก.ค. ๖๗  | กองช่าง            |          |
| ๖๙.          | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(หอลังสูง) บ้านทองอินทร์ ม. ๑๓ จำนวน ๒ แห่ง                                                                      | ๒๕๔,๐๐๐                      | ๒๕๒,๐๐๐                  | ๒,๐๐๐            | /                          |                      |                     | ๒๔ ส.ค. ๖๗<br>- ๒๒ ต.ค. ๖๗  | กองช่าง            |          |
| ๗๐.          | โครงการขุดลอกคลองรอบหนองเสือเพลอ บ้านเสือเพลอ ม.๒ ที่นายนินเวส เพลรินทร์                                                                         | ๔๒,๖๐๐                       | ๔๒,๖๐๐                   | ๐                | /                          |                      |                     | ๒๖ มิ.ย. ๖๗<br>- ๒๕ ก.ค. ๖๗ | กองช่าง            |          |
| ๗๑.          | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำเหมือง (แยกจากลำห้วยเตือ) บ้านโนนชีเหล็ก หมู่ ๔                                                                        | ๓๑๐,๐๐๐                      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | -                |                            | /                    |                     | ๙ ม.ค. ๖๘<br>- ๙ มี.ค.๖๘    | กองช่าง            |          |
| ๗๒.          | โครงการขุดลอกลำห้วยหนองแดง บ้านทองอินทร์ หมู่ ๑๓                                                                                                 | ๕๙,๙๐๐                       | ๕๙,๙๐๐                   | ๐                | /                          |                      |                     | ๒ ส.ค. ๖๗<br>- ๓๐ ก.ย. ๖๗   | กองช่าง            |          |
| ๗๓.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดเหล็กตระแกรง บ้านสงเปลือย หมู่ ๑ จากปากซอยบ้านนายพิทักษ์ บุญกลาง - บ้านนายบุญเชิด แก้วเจริญ | ๑๖๔,๐๐๐                      | ๑๖๔,๐๐๐                  | ๐                | /                          |                      |                     | ๖ ก.ค. ๖๗<br>- ๓ ก.ย. ๖๗    | กองช่าง            |          |
| ๗๔.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด คสล. บ้านสงเปลือย หมู่ที่ ๑ จากซอยบ้านนางเพชรดา หาพรหม - ถนนลาดยางสายหนองนาคำวังหน้าผา     | ๒๘๐,๐๐๐                      | ๒๘๐,๐๐๐                  | ๐                | /                          |                      |                     | ๕ มี.ค.๖๗<br>- ๓ พ.ค. ๖๗    | กองช่าง            |          |
|              | รวม                                                                                                                                              | ๒,๙๒๔,๓๐๐                    | ๒,๖๑๒,๓๐๐                | ๒,๐๐๐            |                            |                      |                     |                             |                    |          |

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เกินศักยภาพ)

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน             |                      |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                         |                              |                   |                  | ดำเนิน<br>การแล้ว<br>เสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                    |                                                                   |
| ๗๕.          | โครงการก่อสร้างถนน คสล./ถนนลาดยาง ม.๙ สี่แยกบ้านนายลำดวน<br>ดิ่งเหลื่อม | ๑,๔๐๒,๒๐๐                    | ๑,๔๐๒,๒๐๐         | ๐                | /                          |                      |                     | ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗        | กองช่าง            | อุดหนุน<br>เฉพาะกิจ                                               |
| ๗๖.          | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๐ ประปาเก่าทางแยกไปบ้านโคกสว่าง              | ๓๐๐,๐๐๐                      | ๒๘๙,๔๐๐           | ๑๐,๖๐๐           | /                          |                      |                     | ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗        | กองช่าง            |                                                                   |
| ๗๗.          | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยสามพาด ม.๑๑                               | ๑,๑๗๗,๗๗๗                    | ๑,๑๗๗,๗๗๗         | ๐                |                            | /                    |                     | ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗        | กองช่าง            | อยู่ระหว่างลง<br>นามในสัญญา<br>และก่อสร้าง<br>อุดหนุนเฉพาะ<br>กิจ |
| ๗๘.          | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยสามพาด ม.๑๘                               | ๑,๑๔๗,๗๗๗                    | ๑,๑๔๗,๗๗๗         | ๐                |                            | /                    |                     | ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗        | กองช่าง            | อยู่ระหว่างลง<br>นามในสัญญา<br>และก่อสร้าง<br>อุดหนุนเฉพาะ<br>กิจ |
|              | รวม                                                                     | ๔,๐๒๗,๗๕๔                    | ๔,๐๑๗,๑๕๔         | ๑๐,๖๐๐           |                            |                      |                     |                       |                    |                                                                   |

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม

แผนงาน งบกลาง, สังคมสงเคราะห์, เกษตร, สาธารณสุข, การศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                      | งบประมาณที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                         | ระยะ<br>เวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน<br>งาน | หมายเหตุ                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|
|              |                                                                                      |                             |                |                  | ดำเนิน<br>การแล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ |                           |                    |                             |
| ๑.           | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                | ๑๙,๒๑๙,๐๐๐                  | ๑๘,๒๑๒,๖๐๐     | ๑,๐๐๖,๔๐๐        | /                      |                      |                         | ต.ค.๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗       | กองสวัสดิการ       |                             |
| ๒.           | เบี้ยยังชีพความพิการ                                                                 | ๕,๑๗๙,๐๐๐                   | ๕,๐๗๐,๘๐๐      | ๑๐๘,๒๐๐          | /                      |                      |                         | ต.ค.๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗       | กองสวัสดิการ       |                             |
| ๓.           | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                              | ๑๓๘,๐๐๐                     | ๑๓๕,๕๐๐        | ๒,๕๐๐            | /                      |                      |                         | ต.ค.๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗       | กองสวัสดิการ       |                             |
| ๔.           | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                                                         | ๑๐๐,๐๐๐                     | ๑๐๐,๐๐๐        | ๐                | /                      |                      |                         | ก.ย. ๖๗                   | กองสวัสดิการ       |                             |
| ๕.           | โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส<br>ตำบลเสอเพลอ      | ๕๐,๐๐๐                      | ๓๙,๙๗๓         | ๑๐,๐๒๗           | /                      |                      |                         | เม.ย. ๖๗                  | กองสวัสดิการ       |                             |
| ๖.           | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลเสอเพลอ                                    | ๑๐๐,๐๐๐+ ๕๕,๕๐๐             | ๑๕๕,๕๐๐        | ๐                | /                      |                      |                         | มี.ค. ๖๗                  | กองสวัสดิการ       |                             |
| ๗.           | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการในชุมชน                                         | ๓๐,๐๐๐                      | ๒๘,๐๐๐         | ๒,๐๐๐            | /                      |                      |                         | ส.ค. ๖๗                   | กองสวัสดิการ       |                             |
| ๘.           | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลเสอเพลอ                                          | ๕๐,๐๐๐                      | ๕๐,๐๐๐         | ๐                | /                      |                      |                         | มี.ค. ๖๗                  | กองสวัสดิการ       |                             |
| ๙.           | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในตำบลเสอเพลอ                         | ๕๐,๐๐๐ -๒๙,๕๐๐              | ๒๐,๕๐๐         | ๐                | /                      |                      |                         | ก.พ.๖๗                    | กองสวัสดิการ       |                             |
| ๑๐.          | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ อบต.เสอเพลอ                           | ๕๐,๐๐๐                      | ๓๘,๐๐๐         | ๑๒,๐๐๐           | /                      |                      |                         | ก.พ. ๖๗                   | กองสวัสดิการ       |                             |
| ๑๑.          | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                                       | ๔๐,๐๐๐                      | ๓๔,๑๗๔         | ๕,๘๒๖            | /                      |                      |                         | มี.ค. ๖๗                  | กองสวัสดิการ       |                             |
| ๑๒.          | โครงการค่าตอบแทน ค่าป่วยการสำหรับนักบริบาลท้องถิ่น                                   | ๖๐,๐๐๐                      | ๖๐,๐๐๐         | ๐                | /                      |                      |                         | ต.ค.๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗       | กองสวัสดิการ       |                             |
| ๑๓.          | โครงการค่ากำจัดขยะมูลฝอย                                                             | ๓๐๐,๐๐๐                     | ๒๙๘,๗๑๙.๔๐     | ๑,๒๘๐.๖๐         | /                      |                      |                         | ต.ค.๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗       | สำนักปลัด          |                             |
| ๑๔.          | โครงการรณรงค์และแก้ไขโรคระบาดต่าง ๆ เช่น โรคไข้เลือดออก                              | ๑๐๐,๐๐๐                     | ๖๒,๘๓๕         | ๓๗,๑๖๕           | /                      |                      |                         | ก.ค. ๖๗                   | สำนักปลัด          |                             |
| ๑๕.          | โครงการเสอเพลอเมืองสะอาด                                                             | ๕๐,๐๐๐                      | ๒๙,๐๐๐         | ๒๑,๐๐๐           | /                      |                      |                         | ก.ย. ๖๗                   | สำนักปลัด          |                             |
| ๑๖.          | โครงการจัดซื้อยาวัคซีนเวชภัณฑ์และสารเคมีภัณฑ์                                        | ๒๘๕,๐๐๐<br>-๑๐๐,๐๐๐         | ๑๗๗,๓๑๕        | ๗,๖๘๕            | /                      |                      |                         | ต.ค.๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗       | สำนักปลัด          |                             |
| ๑๗.          | ค่าอาหารเสริม(นม) ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                    | ๑,๕๖๙,๘๙๐                   | ๘๒๗,๓๑๖.๖๑     | ๗๔๒,๕๗๓.๓<br>๙   |                        | /                    |                         | ต.ค.๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗       | กองศึกษา           | ก่อนนี้ผูกพัน<br>๔๙๙,๓๑๒.๓๒ |
| ๑๘.          | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาจัดหาอาหาร<br>กลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑,๒๓๒,๕๙๕                   | ๙๐๒,๖๑๙        | ๓๒๙,๙๗๖          |                        | /                    |                         | ต.ค.๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗       | กองศึกษา           | ก่อนนี้ผูกพัน<br>๑๔๖,๔๐๐    |
| ๑๙.          | อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา                                  | ๕๖๗,๖๐๐                     | ๕๕๔,๒๐๐        | ๑๓,๔๐๐           | /                      |                      |                         | ต.ค.๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗       | กองศึกษา           |                             |
| ๒๐.          | อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ                                      | ๑,๐๕๖,๐๐๐                   | ๑,๐๐๖,๕๐๐      | ๔๙,๕๐๐           | /                      |                      |                         | ต.ค.๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗       | กองศึกษา           |                             |
|              | รวม                                                                                  | ๓๐,๑๕๓,๐๘๕                  | ๒๗,๘๐๓,๕๕๒     | ๒,๓๔๙,๕๓๓        |                        |                      |                         |                           |                    |                             |

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม

แผนงาน งบกลาง, สังคมสงเคราะห์, เกษตร, สาธารณสุข, การศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                     | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                                                                     |                              |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                           |                    |          |
| ๒๑.          | อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมโครงการโรงเรียนในพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ                                                               | ๓๐,๐๐๐                       | ๓๐,๐๐๐            | ๐                | /                      |                      |                     | ๑๕ ม.ค. ๖๗                                | กองศึกษา           |          |
| ๒๒.          | อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ตำบลเป็นฐาน (เสมอภาคโมเดล)                                                             | ๕๐,๐๐๐                       | ๓๐,๐๐๐            | ๒๐,๐๐๐           | /                      |                      |                     | ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗                          | กองศึกษา           |          |
| ๒๓.          | อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี                                                                                  | ๓๐,๐๐๐                       | ๓๐,๐๐๐            | ๐                | /                      |                      |                     | ๒๐ ก.พ. ๖๗                                | กองศึกษา           |          |
| ๒๔.          | โครงการลานบุญ ลานธรรม                                                                                                               | ๓๐,๐๐๐                       | -                 | ๓๐,๐๐๐           |                        |                      | /                   | -                                         | กองศึกษา           |          |
| ๒๕.          | อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ                                                                                   | ๙๕,๐๐๐                       | ๙๕,๐๐๐            | ๐                | /                      |                      |                     | ๑๑ เม.ย. ๖๗                               | กองศึกษา           |          |
| ๒๖.          | อุดหนุนโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา                                                                                                  | ๙๕,๐๐๐                       | ๙๕,๐๐๐            | ๐                | /                      |                      |                     | ๑๙ ก.ค. ๖๗                                | กองศึกษา           |          |
| ๒๗.          | อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีบุญบั้งไฟ                                                                                      | ๖๐,๐๐๐                       | ๖๐,๐๐๐            | ๐                | /                      |                      |                     | ๑๑-๑๒ พ.ค.๖๗                              | กองศึกษา           |          |
| ๒๘.          | อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ                                                                            | ๕๐,๐๐๐                       | ๕๐,๐๐๐            | ๐                | /                      |                      |                     | ๓๑ ส.ค. ๖๗                                | กองศึกษา           |          |
| ๒๙.          | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีในวันสำคัญของชาติ                                                                                        | ๑๐,๐๐๐                       | ๑๐,๐๐๐            | ๐                | /                      |                      |                     | ๒๘ ก.ค. ๖๗                                | กองศึกษา           |          |
| ๓๐.          | อุดหนุนโครงการขบวนแห่ในงานประเพณี ประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี                                                                       | ๑๐,๐๐๐                       | -                 | ๑๐,๐๐๐           |                        |                      | /                   | -                                         | กองศึกษา           |          |
| ๓๑.          | อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเสมอภาค                                                                                       | ๓๐,๐๐๐                       | ๓๐,๐๐๐            | ๐                | /                      |                      |                     | ๒๗ ธ.ค. ๖๖                                | กองศึกษา           |          |
| ๓๒.          | โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการออกกำลังกาย                                                                                     | ๑๐๐,๐๐๐                      | ๙๙,๙๘๗            | ๑๓               | /                      |                      |                     | ๒๙ ม.ค. ๖๗                                | กองศึกษา           |          |
| ๓๓.          | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ อบต.เสมอภาค                                                                                  | ๕๐,๐๐๐                       | -                 | ๕๐,๐๐๐           | /                      |                      |                     | ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗                          | สำนักปลัด          |          |
| ๓๔.          | โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาเอดส์                                                                                                      | ๓๐,๐๐๐                       | ๒๙,๐๐๐            | ๑,๐๐๐            | /                      |                      |                     | ๒๖ มิ.ย. ๖๗                               | สำนักปลัด          |          |
| ๓๕.          | โครงการเฝ้าระวังภัยเพื่อป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่<br>- ค่าป้ายการประชาสัมพันธ์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน<br>- ค่ารับรอง | ๑๒๐,๐๐๐<br>๑๐,๐๐๐            | ๑๒๐,๐๐๐<br>๑๐,๐๐๐ | ๐                | /                      |                      |                     | ๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๗<br>๒๙ ธ.ค. ๖๗<br>๔ ม.ค. ๖๘ | สำนักปลัด          |          |
| ๓๖.          | โครงการส่งเสริมสนับสนุน หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย                                                                                          | ๓๒๔,๐๐๐                      | ๒๙๗,๐๐๐           | ๒๗,๐๐๐           | /                      |                      |                     | ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗                            | สำนักปลัด          |          |
| ๓๗.          | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนของ อบท.<br>ระดับ อำเภอกุมภวาปี                                            | ๒๕,๐๐๐                       | ๒๕,๐๐๐            | ๐                | /                      |                      |                     | ๓๐ ต.ค. ๖๗                                | สำนักปลัด          |          |
| ๓๘.          | โครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด หรือผู้ผ่านการบำบัด                                                    | ๒๘๖,๖๗๔                      | -                 | ๒๘๖,๖๗๔          |                        |                      | /                   | ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗                            | สำนักปลัด          |          |
|              | รวม                                                                                                                                 | ๑,๔๓๕,๖๗๔                    | ๑,๐๑๐,๙๘๗         | ๔๒๔,๖๘๗          |                        |                      |                     |                                           |                    |          |

การดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม

แผนงาน งบกลาง, สังคมสงเคราะห์, เกษตร, สาธารณสุข, การศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                         |                              |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๓๙.          | โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย    | ๑๐๐,๐๐๐                      | ๑๐๐,๐๐๐           | ๐                | /                      |                      |                     | พ.ค. ๖๗               | กองศึกษา           |          |
| ๔๐.          | โครงการซักซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัย                      | ๖๐,๐๐๐                       | ๕๕,๘๐๐            | ๔,๒๐๐            | /                      |                      |                     | ๗ ส.ค. ๖๗             | สำนักปลัด          |          |
| ๔๑.          | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม<br>ม.๑  | ๒๐,๐๐๐                       | ๒๐,๐๐๐            | ๐                | /                      |                      |                     | ต.ค.๖๖ -ก.ย.<br>๖๗    | สำนักปลัด          |          |
| ๔๒.          | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม<br>ม.๒  | ๒๐,๐๐๐                       | ๒๐,๐๐๐            | ๐                | /                      |                      |                     | ต.ค.๖๖ -ก.ย.<br>๖๗    | สำนักปลัด          |          |
| ๔๓.          | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม<br>ม.๓  | ๒๐,๐๐๐                       | ๒๐,๐๐๐            | ๐                | /                      |                      |                     | ต.ค.๖๖ -ก.ย.<br>๖๗    | สำนักปลัด          |          |
| ๔๔.          | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม<br>ม.๔  | ๒๐,๐๐๐                       | ๒๐,๐๐๐            | ๐                | /                      |                      |                     | ต.ค.๖๖ -ก.ย.<br>๖๗    | สำนักปลัด          |          |
| ๔๕.          | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม<br>ม.๕  | ๒๐,๐๐๐                       | ๒๐,๐๐๐            | ๐                | /                      |                      |                     | ต.ค.๖๖ -ก.ย.<br>๖๗    | สำนักปลัด          |          |
| ๔๖.          | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม<br>ม.๖  | ๒๐,๐๐๐                       | ๒๐,๐๐๐            | ๐                | /                      |                      |                     | ต.ค.๖๖ -ก.ย.<br>๖๗    | สำนักปลัด          |          |
| ๔๗.          | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม<br>ม.๗  | ๒๐,๐๐๐                       | ๒๐,๐๐๐            | ๐                | /                      |                      |                     | ต.ค.๖๖ -ก.ย.<br>๖๗    | สำนักปลัด          |          |
| ๔๘.          | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม<br>ม.๘  | ๒๐,๐๐๐                       | ๒๐,๐๐๐            | ๐                | /                      |                      |                     | ต.ค.๖๖ -ก.ย.<br>๖๗    | สำนักปลัด          |          |
| ๔๙.          | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม<br>ม.๙  | ๒๐,๐๐๐                       | ๒๐,๐๐๐            | ๐                | /                      |                      |                     | ต.ค.๖๖ -ก.ย.<br>๖๗    | สำนักปลัด          |          |
| ๕๐.          | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม<br>ม.๑๐ | ๒๐,๐๐๐                       | ๒๐,๐๐๐            | ๐                | /                      |                      |                     | ต.ค.๖๖ -ก.ย.<br>๖๗    | สำนักปลัด          |          |
| ๕๑.          | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม<br>ม.๑๑ | ๒๐,๐๐๐                       | ๒๐,๐๐๐            | ๐                | /                      |                      |                     | ต.ค.๖๖ -ก.ย.<br>๖๗    | สำนักปลัด          |          |
| ๕๒.          | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม<br>ม.๑๒ | ๒๐,๐๐๐                       | ๒๐,๐๐๐            | ๐                | /                      |                      |                     | ต.ค.๖๖ -ก.ย.<br>๖๗    | สำนักปลัด          |          |
|              | รวม                                                     | ๔๐๐,๐๐๐                      | ๓๙๕,๘๐๐           | ๔,๒๐๐            |                        |                      |                     |                       |                    |          |

การดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม

แผนงาน งบกลาง, สังคมสงเคราะห์, เกษตร, สาธารณสุข, การศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                       |                              |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๕๓.          | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านรักษามะเร็งเต้านม<br>ม.๑๓                                                                           | ๒๐,๐๐๐                       | ๒๐,๐๐๐            | ๐                | /                      |                      |                     | ต.ค.๖๖ -ก.ย.<br>๖๗    | สำนักปลัด          |          |
| ๕๔.          | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านรักษามะเร็งเต้านม<br>ม.๑๔                                                                           | ๒๐,๐๐๐                       | ๒๐,๐๐๐            | ๐                | /                      |                      |                     | ต.ค.๖๖ -ก.ย.<br>๖๗    | สำนักปลัด          |          |
| ๕๕.          | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านรักษามะเร็งเต้านม<br>ม.๑๕                                                                           | ๒๐,๐๐๐                       | ๒๐,๐๐๐            | ๐                | /                      |                      |                     | ต.ค.๖๖ -ก.ย.<br>๖๗    | สำนักปลัด          |          |
| ๕๖.          | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านรักษามะเร็งเต้านม<br>ม.๑๖                                                                           | ๒๐,๐๐๐                       | ๒๐,๐๐๐            | ๐                | /                      |                      |                     | ต.ค.๖๖ -ก.ย.<br>๖๗    | สำนักปลัด          |          |
| ๕๗.          | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านรักษามะเร็งเต้านม<br>ม.๑๗                                                                           | ๒๐,๐๐๐                       | ๒๐,๐๐๐            | ๐                | /                      |                      |                     | ต.ค.๖๖ -ก.ย.<br>๖๗    | สำนักปลัด          |          |
| ๕๘.          | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านรักษามะเร็งเต้านม<br>ม.๑๘                                                                           | ๒๐,๐๐๐                       | ๒๐,๐๐๐            | ๐                | /                      |                      |                     | ต.ค.๖๖ -ก.ย.<br>๖๗    | สำนักปลัด          |          |
| ๕๙.          | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านรักษามะเร็งเต้านม<br>ม.๑๙                                                                           | ๒๐,๐๐๐                       | ๒๐,๐๐๐            | ๐                | /                      |                      |                     | ต.ค.๖๖ -ก.ย.<br>๖๗    | สำนักปลัด          |          |
| ๖๐.          | โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชนด้านยาเสพติด                                                                                                          | ๑๕๐,๐๐๐<br>+๕๐,๐๐๐           | ๒๐๐,๐๐๐           | ๐                | /                      |                      |                     | ๑๗-๑๘ ก.พ.<br>๖๗      | กองศึกษา           |          |
| ๖๑.          | อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดงาน Maha<br>Songkran World Water Festival และงานมหาสงกรานต์ จังหวัด<br>อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | ๖,๐๐๐                        | ๖,๐๐๐             | ๐                | /                      |                      |                     | ๒๑ เม.ย.๖๗            | กองศึกษา           |          |
| ๖๒.          | โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย                                                                                                   | ๖๐,๐๐๐                       | ๖๐,๐๐๐            | ๐                | /                      |                      |                     | ๑๑ มี.ค.๖๗            | กองศึกษา           |          |
| ๖๓.          | โครงการจัดหาอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเสือเปลอนโนนสวรรค์                                                                                                | ๒๕๙,๒๐๐                      | ๒๔๗,๐๕๐           | ๑๒,๑๕๐           | /                      |                      |                     | ต.ค.๖๖ -ก.ย.<br>๖๗    | กองศึกษา           |          |
| ๖๔.          | โครงการจัดหาอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนศรีสมพร                                                                                              | ๔๓๒,๐๐๐                      | ๔๑๖,๓๕๐           | ๑๕,๖๕๐           | /                      |                      |                     | ต.ค.๖๖ -ก.ย.<br>๖๗    | กองศึกษา           |          |
| ๖๕.          | โครงการจัดหาอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ                                                                                                   | ๖๐๒,๘๐๐                      | ๕๙๗,๓๐๐           | ๕,๕๐๐            | /                      |                      |                     | ต.ค.๖๖ -ก.ย.<br>๖๗    | กองศึกษา           |          |
| ๖๖.          | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                           | ๕๒๙,๕๕๐                      | ๓๖๒,๘๐๕           | ๑๖๖,๗๔๕          | /                      |                      |                     | ต.ค.๖๖ -ก.ย.<br>๖๗    | กองศึกษา           |          |
|              | รวม                                                                                                                                                   | ๒,๒๒๙,๕๕๐                    | ๒,๐๒๙,๕๐๕         | ๒๐๐,๐๔๕          |                        |                      |                     |                       |                    |          |

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

แผนงาน การเกษตร

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                               |                              |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๑.           | โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร                   | ๒๐,๐๐๐<br>+๒๐,๐๐๐            | ๓๕,๗๓๒            | ๔,๒๖๘            | /                      |                      |                     | ๕ ก.ค. ๖๗             | กองเกษตร           |          |
| ๒.           | โครงการส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ดี             | ๕๐,๐๐๐                       | ๔๙,๕๗๒            | ๔๒๘              | /                      |                      |                     | ๒๗ มี.ค. ๖๗           | กองเกษตร           |          |
| ๓.           | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ | ๓๐,๐๐๐                       | ๒๘,๕๓๒            | ๑,๔๖๘            | /                      |                      |                     | ๒๗ มี.ค. ๖๗           | กองเกษตร           |          |
| ๔.           | โครงการส่งเสริมการผลิตประมง                   | ๒๐,๐๐๐                       | ๑๙,๕๓๒            | ๖๘               | /                      |                      |                     | ๒๑ มี.ค. ๖๗           | กองเกษตร           |          |
| ๕.           | โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้                  | ๒๐,๐๐๐                       | ๑๙,๙๓๒            | ๖๘               | /                      |                      |                     | ๒๖ มี.ค. ๖๗           | กองเกษตร           |          |
|              | รวม                                           | ๑๖๐,๐๐๐                      | ๑๕๓,๓๐๐           | ๖,๓๐๐            |                        |                      |                     |                       |                    |          |

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน สาธารณสุข, อุตสาหกรรมการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                    | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                    |                                 |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๑.           | โครงการชุมชนสะอาด บ้านเมืองน่าอยู่ ภูมิทัศน์น่ามอง | ๒๐,๐๐๐<br>+๑๐,๐๐๐               | ๒๑,๕๐๐            | ๘,๕๐๐            | /                      |                      |                     | ต.ค.๖๖ -ก.ย.<br>๖๗    | สำนักปลัด          |          |
|              | รวม                                                | ๓๐,๐๐๐                          | ๒๑,๕๐๐            | ๘,๕๐๐            |                        |                      |                     |                       |                    |          |

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป, อุตสาหกรรมการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                            | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน             |                      |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                            |                                 |                   |                  | ดำเนิน<br>การแล้ว<br>เสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                    |          |
| ๑.           | โครงการเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม และความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในองค์กร    | ๑๕๐,๐๐๐<br>+๕๐,๐๐๐              | ๒๐๐,๐๐๐           | ๐                | /                          |                      |                     | ก.ย. ๖๗               | สำนักปลัด          |          |
| ๒.           | โครงการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                            | ๒๕,๐๐๐                          | ๗,๕๖๐             | ๑๗,๔๔๐           | /                          |                      |                     | ๒๕ ก.ค. ๖๗            | สำนักปลัด          |          |
| ๓.           | โครงการกีฬาป้องกันตัวสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน                             | ๓๐,๐๐๐                          | ๒๙,๘๒๐            | ๑๘๐              | /                          |                      |                     | ๖-๗ มี.ค. ๖๗          | สำนักปลัด          |          |
| ๔.           | โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก               | ๓๐,๐๐๐                          | ๕๘๐               | ๒๙,๔๒๐           | /                          |                      |                     | ต.ค.๖๖ -ก.ย. ๖๗       | สำนักปลัด          |          |
| ๕.           | โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                 | ๓๐,๐๐๐<br>-๓๐,๐๐๐               | -                 | ๐                | /                          |                      |                     | -                     | กองคลัง            |          |
| ๖.           | โครงการ อบต. เสอเพลอ สัญจรพบประชาชน                                        | ๑๐,๐๐๐                          | -                 | ๑๐,๐๐๐           |                            |                      | /                   | -                     | สำนักปลัด          |          |
| ๗.           | โครงการจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์                                            | ๑๐,๐๐๐                          | -                 | ๑๐,๐๐๐           |                            |                      | /                   | -                     | สำนักปลัด          |          |
| ๘.           | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                           | ๕๐,๐๐๐                          | ๕๐,๐๐๐            | ๐                | /                          |                      |                     | ต.ค.๖๖ -ก.ย. ๖๗       | กองคลัง            |          |
| ๙.           | โครงการก่อสร้างอาคารโดมเนกประสงค์ บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ ๔ (หน้าศาลาประชาคม) | ๓๑๒,๐๐๐                         | (ก่อนนี้ผูกพัน)   | -                |                            | /                    |                     | ต.ค.๖๖ -ก.ย. ๖๗       | กองช่าง            |          |
| ๑๐.          | โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ    | ๓๐๐,๐๐๐<br>-๓๐๐,๐๐๐             | -                 | ๐                | /                          |                      |                     | -                     | สำนักปลัด          |          |
| ๑๑.          | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านหนองนาคำ หมู่ ๑๔                           | ๑๔๒,๖๐๐                         | ๑๔๒,๖๐๐           | ๐                | /                          |                      |                     | ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗      | กองช่าง            |          |
| ๑๒.          | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านโคกศรีสำราญ หมู่ ๑๕                    | ๓๒๐,๐๐๐                         | (ก่อนนี้ผูกพัน)   | -                |                            | /                    |                     | ต.ค.๖๖- ก.ย. ๖๗       | กองช่าง            |          |
| ๑๓.          | ก่อสร้างเสาธงโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ จำนวน ๑ แห่ง   | ๑๕,๐๐๐                          | (ก่อนนี้ผูกพัน)   | -                |                            | /                    |                     | ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗      | กองช่าง            |          |
| ๑๔.          | โครงการก่อสร้างป้ายเข้าตำบล (ด้านทิศเหนือ) บ้านห้วยหน้าผา ม.๑๑             | ๑๖๒,๐๐๐                         | ๑๖๒,๐๐๐           | ๐                | /                          |                      |                     | ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗      | กองช่าง            |          |
| ๑๕.          | โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน บ้านโนนศรีสมพร ม.๑๐                            | ๒๙๔,๐๐๐                         | ๒๙๔,๐๐๐           | ๐                | /                          |                      |                     | ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗      | กองช่าง            |          |
|              | รวมทั้งสิ้น                                                                | ๑,๙๐๐,๖๐๐                       | ๑,๑๘๖,๕๖๐         | ๖๗,๐๔๐           |                            |                      |                     |                       |                    |          |

ผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| โครงการ                                                                                                 | ผลการดำเนินงาน         |                            |                        | งบประมาณ              |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                                                                                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ในระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เบิกจ่าย                         |
| ๑. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นหมู่ที่ ๑๑                                                                   |                        | /                          |                        | ๑,๑๗๗,๗๗๗.๐๐          | (ก่อนนี้ผูกพัน)                  |
| ๒. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นหมู่ที่ ๑๘                                                                   |                        |                            | /                      | ๑,๑๔๗,๗๗๗.๐๐          | ลงนามในสัญญา<br>และเริ่มก่อสร้าง |
| ๓. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นหมู่ที่ ๕                                                                    |                        |                            | /                      | ๖๐๔,๔๔๔.๐๐            | ลงนามในสัญญา<br>และเริ่มก่อสร้าง |
| ๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงเปลือย หมู่ ๙<br>แยกบ้านลำตวน ดิ่งเหลื่อม ไป สามแยกรอยต่อ  |                        |                            | /                      | ๑,๐๓๓,๐๐๐.๐๐          | ลงนามในสัญญา<br>และเริ่มก่อสร้าง |
| ๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงเปลือย หมู่ ๕<br>จากวัดป่าโป่งหินเหล็กไฟไปวัดป่าบ้านสวนมอญ |                        |                            | /                      | ๑,๔๐๒,๒๐๐.๐๐          | ลงนามในสัญญา<br>และเริ่มก่อสร้าง |
| รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ                                                                                   |                        |                            |                        | ๕,๓๖๕,๑๙๘.๐๐          |                                  |

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ครุภัณฑ์

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
|              |                                                                                     |                              |                |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                    |             |
| ๑.           | ตู้เก็บเอกสารเหล็ก (แบบบานเลื่อนกระจก)                                              | ๖,๐๐๐                        | ๕,๕๐๐          |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | สำนักปลัด   |
| ๒.           | ตู้เหล็ก (แบบ ๒ บาน)                                                                | ๑๒,๐๐๐                       | ๑๒,๐๐๐         |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | สำนักปลัด   |
| ๓.           | จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า                                                         | ๒๔,๑๐๐                       | ๒๔,๑๐๐         |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | สำนักปลัด   |
| ๔.           | เครื่องตัดหญ้า                                                                      | ๑๙,๐๐๐                       | ๑๙,๐๐๐         |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | สำนักปลัด   |
| ๕.           | เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงานประมวผล                                   | ๑๙,๐๐๐                       | ๑๙,๐๐๐         |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | สำนักปลัด   |
| ๖.           | เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA                                                          | ๗,๕๐๐                        | ๗,๕๐๐          |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | สำนักปลัด   |
| ๗.           | พัดลมอุตสาหกรรม                                                                     | ๗๕,๐๐๐                       | ๗๕,๐๐๐         |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | สำนักปลัด   |
| ๘.           | เก้าอี้บุวม                                                                         | ๔๐,๐๐๐                       | ๓๕,๐๐๐         |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | สำนักปลัด   |
| ๙.           | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพ<br>ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) | ๔๘,๐๐๐                       | ๔๘,๐๐๐         |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | สำนักปลัด   |
| ๑๐.          | เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงานประมวผล                                   | ๒๔,๐๐๐                       | ๒๔,๐๐๐         |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | สำนักปลัด   |
| ๑๑.          | เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA                                                          | ๗,๕๐๐                        | ๗,๕๐๐          |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | สำนักปลัด   |
| ๑๒.          | เก้าอี้ผู้บริหาร                                                                    | ๖,๕๐๐                        | ๔,๕๐๐          |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | คลัง        |
| ๑๓.          | เก้าอี้ทำงานแบบล้อหมุน                                                              | ๑๕,๐๐๐                       | ๑๔,๕๐๐         |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | คลัง        |
| ๑๔.          | ตู้เก็บเอกสารเหล็ก (ตู้เหล็ก ๒ บาน)                                                 | ๒๔,๐๐๐                       | ๒๒,๘๐๐         |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | คลัง        |
| ๑๕.          | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที)                                   | ๓,๓๐๐                        | ๓,๓๐๐          |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | คลัง        |
| ๑๖.          | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพ<br>ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) | ๓๒,๐๐๐                       | ๓๒,๐๐๐         |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | คลัง        |
| ๑๗.          | เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA                                                          | ๒,๕๐๐                        | ๒,๕๐๐          |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | คลัง        |
| ๑๘.          | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์                       | ๘,๐๐๐                        | ๘,๐๐๐          |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | งานป้องกันฯ |
| ๑๙.          | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพ<br>ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) | ๙๖,๐๐๐                       | ๙๖,๐๐๐         |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | ศึกษา       |
| ๒๐.          | เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA                                                          | ๑๐,๐๐๐                       | ๑๐,๐๐๐         |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | ศึกษา       |
| ๒๑.          | ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น                                                          | ๑๐๐,๐๐๐                      | ๙๘,๐๐๐         |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | ศึกษา       |
| ๒๒           | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพ<br>ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) | ๒๔,๐๐๐                       | ๒๔,๐๐๐         |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | ศึกษา       |
|              | รวมทั้งสิ้น                                                                         | ๖๐๓,๔๐๐                      | ๕๙๒,๒๐๐        |                  |                        |                      |                            |                       |                    |             |

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ครุภัณฑ์

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท)      | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|------------|
|              |                                                                                        |                              |                     |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                    |            |
| ๒๓           | เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA                                                             | ๒,๕๐๐                        | ๒,๕๐๐               |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | ศึกษา      |
| ๒๔           | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์                          | ๘,๐๐๐                        | ๘,๐๐๐               |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | ศึกษา      |
| ๒๕           | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงผลภาพ<br>ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) | ๒๔,๐๐๐                       | ๒๔,๐๐๐              |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | สาธารณสุข  |
| ๒๖           | เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA                                                             | ๒,๕๐๐                        | ๒,๕๐๐               |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | สาธารณสุข  |
| ๒๗           | เก้าอี้ทำงาน แบบล้อหมุน                                                                | ๖,๐๐๐                        | ๕,๘๐๐               |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | สวัสดิการฯ |
| ๒๘           | โต๊ะทำงานเหล็ก                                                                         | ๑๕,๐๐๐                       | ๑๔,๕๐๐              |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | สวัสดิการฯ |
| ๒๙           | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงผลภาพ<br>ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) | ๒๔,๐๐๐                       | ๒๔,๐๐๐              |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | สวัสดิการฯ |
| ๓๐           | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงผลภาพ<br>ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) | ๔๘,๐๐๐                       | ๔๘,๐๐๐              |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | สวัสดิการฯ |
| ๓๑           | เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA                                                             | ๕,๐๐๐                        | ๕,๐๐๐               |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | สวัสดิการฯ |
| ๓๒           | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์                          | ๑๖,๐๐๐                       | ๑๖,๐๐๐              |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | สวัสดิการฯ |
| ๓๓           | กล่องโทรศัพท์ผนังจรปิดพร้อมติดตั้ง                                                     | ๕๐๐,๐๐๐                      | ๔๘๙,๕๐๐             |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | ช่าง       |
| ๓๔           | กล่องโทรศัพท์ผนังจรปิดพร้อมติดตั้ง                                                     | ๕๐๐,๐๐๐                      | ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | ช่าง       |
| ๓๕           | เก้าอี้ทำงาน แบบล้อหมุน                                                                | ๓,๐๐๐                        | ๓,๐๐๐               |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | ช่าง       |
| ๓๖           | โต๊ะทำงานเหล็ก                                                                         | ๖,๕๐๐                        | ๖,๐๐๐               |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | ช่าง       |
| ๓๗           | เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑                          | ๑๖,๐๐๐                       | ๑๖,๐๐๐              |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | ช่าง       |
| ๓๘           | เครื่องขยายเสียง                                                                       | ๒๐,๐๐๐                       | ๒๐,๐๐๐              |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | ช่าง       |
| ๓๙           | เครื่องขยายเสียงตามสายระบบโมโน                                                         | ๒๘,๕๐๐                       | ๒๗,๐๐๐              |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | ช่าง       |
| ๔๐           | ลำโพงปากระฆัง                                                                          | ๓๐,๐๐๐                       | ๓๐,๐๐๐              |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | ช่าง       |
| ๔๑           | เลื่อยโซยนต์ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)                                                      | ๑๒,๐๐๐                       | ๑๒,๐๐๐              |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | ช่าง       |
| ๔๒           | เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA                                                             | ๕,๐๐๐                        | ๕,๐๐๐               |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | เกษตร      |
| ๔๓           | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘<br>หน้า/นาทื)             | ๘,๙๐๐                        | ๘,๙๐๐               |                  | /                      |                      |                            | ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗         |                    | เกษตร      |
|              | รวมทั้งสิ้น                                                                            | ๑,๒๘๐,๙๐๐                    | ๗๖๗,๗๐๐             |                  |                        |                      |                            | -                     |                    |            |

